

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
ГРОМАДСЬКОГО (ПАРТИЦИПАТОРНОГО) БЮДЖЕТУ М.СУМИ

*№8 «Майданчик для дітей та дорослих (вул. Ремісника, 25, 31 та вул.
Лермонтова, 1, 3)»*

(номер та назва проекту)

Надія Чередниченко

(автор проекту)

Департамент інфраструктури міста СМР

(головний розпорядник коштів та виконавець робіт)

1. Загальний опис результатів проекту

Будівництво дитячого та спортивного майданчика, з елементами вуличних тренажерів, облаштування території.

2. Опис робіт, які було проведено, їх послідовність

- 1) Укладений договір на виконання проектно-кошторисних робіт;
- 2) Розроблено проектно-кошторисну документацію;
- 3) Укладені договори на підрядні роботи та технічний нагляд;
- 4) Виконані роботи з улаштування поля для гри в баскетбол/волейбол;
- 5) Встановлено металеву огорожу майданчику;
- 6) Придбано та встановлено спортивне обладнання для майданчика;
- 7) Придбано та встановлено обладнання для дитячого майданчика;
- 8) Виконано озеленення території.

3. Що не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином
Все реалізовано.



4. Фактичний термін реалізації
2019 рік - грудень 2020 року

5. Плановий та фактичний бюджет
Плановий бюджет – 744 580,00 грн.
Фактичний бюджет – 744 015,02 грн.

6. Фото-, відеозвіт результату (у т.ч. посилання на фото на інтернет-ресурсах)

Висновок (необхідне підкреслити):

- Проект реалізовано повністю
- Проект реалізовано частково
- Реалізацію проекту необхідно перенести на наступний рік

_____		_____
Дата	Підпис	Чередниченко Н.М
		ПІБ автора проекту
_____		_____
Дата	Підпис	Журба О.І.
		ПІБ керівника головного розпорядника бюджетних коштів (департамент інфраструктури міста)

1. Опис робіт, які було проведено, їх послідовність:
 - 1) Укладення договору на виконання проектно-кошторсних робіт;
 - 2) Розроблено проектно-кошторсну документацію;
 - 3) Укладені договори на відірвані роботи та технічний нагляд;
 - 4) Виконані роботи з улаштування майданчиків для гри в баскетбол/волейбол;
 - 5) Встановлено металеву огорожу майданчиків;
 - 6) Придбано та встановлено спортивне обладнання для майданчиків;
 - 7) Придбано та встановлено обладнання для дитячого майданчика;
 - 8) Виконано озеленення території.
2. Що не вдається реалізувати, або були реалізовані історич чином
Все реалізовано.
3. Фактичний термін реалізації
2019 рік - грудень 2020 року
4. Плановий та фактичний бюджет
Плановий бюджет - 744 330,00 грн.
Фактичний бюджет - 744 013,02 грн.
5. Фото-відеочасті результату (у т.ч. посилання на фото на інтернет-ресурсах)