

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
ГРОМАДСЬКОГО (ПАРТИЦИПАТОРНОГО) БЮДЖЕТУ М.СУМИ

*№6 «Дитячий та спортивний майданчик по вул. Г. Кондратьєва,
буд. 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4)»*

(номер та назва проекту)

Ірина Юрченко

(автор проекту)

Департамент інфраструктури міста СМР

(головний розпорядник коштів та виконавець робіт)

1. Загальний опис результатів проекту

Будівництво дитячого та спортивного майданчика, з елементами вуличних тренажерів, облаштування території.

2. Опис робіт, які було проведено, їх послідовність

- 1) Укладений договір на виконання проектно-кошторисних робіт;
- 2) Розроблено проектно-кошторисну документацію;
- 3) Укладені договори на підрядні роботи та технічний нагляд;
- 4) Виконані роботи з улаштування покриття з фігурних елементів мощення;
- 5) Встановлено металеву огорожу майданчику;
- 6) Придбано та встановлено обладнання для дитячого майданчика:
 - Дитячий комплекс «Острів»
 - Гойдалка одинарна «Гніздо лелеки»
 - Карусель;
 - Гойдалка балансир;
 - Гойдалка подвійна на ланцюгах - 2 од.;
 - Машинка;
 - Пісочний двір «Човник»
- 7) Встановлено 4 лавки для відпочинку.

3. Що не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином
Все реалізовано.

4. Фактичний термін реалізації
2019 рік - грудень 2020 року

5. Плановий та фактичний бюджет




Плановий бюджет – 748 253,00 грн.

Фактичний бюджет – 723 385,01 грн.

6. Фото-, відеозвіт результату (у т.ч. посилання на фото на інтернет-ресурсах)

Висновок (необхідне підкреслити):

- Проект реалізовано повністю
- Проект реалізовано частково
- Реалізацію проекту необхідно перенести на наступний рік

_____		
Дата	Підпис	ПІБ автора проекту
_____		Журба О.І.
Дата	Підпис	ПІБ керівника головного розпорядника бюджетних коштів (департамент інфраструктури міста)