

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ  
ГРОМАДСЬКОГО (ПАРТИЦИПАТОРНОГО) БЮДЖЕТУ М.СУМИ**

*№17 Дитячий майданчик «Мрія малюка»*

*(номер та назва проекту)*

*Головань Сергій Олександрович*

*(автор проекту)*

*Департамент інфраструктури міста СМР*

*(головний розпорядник коштів та виконавець робіт)*

**1. Загальний опис результатів проекту**

Будівництво дитячого майданчика з встановленням ігрового комплексу та ігрового обладнання, створення умов для організації дозвілля, відпочинку та розвитку дітей.

**2. Опис робіт, які було проведено, їх послідовність**

- 1) Укладений договір на виконання проектно-кошторисних робіт;
- 2) Розроблено проектно-кошторисну документацію;
- 3) Укладені договори на підрядні роботи та технічний нагляд;
- 4) Придбано та встановлено ігрове обладнання для майданчика: комплекс «Бастіон», карусель та гойдалка
- 5) Встановлено 2 лави для відпочинку.

**3. Що не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином**

Все реалізовано згідно з проектом.

**4. Фактичний термін реалізації - 2019-2020 роки**

**5. Плановий та фактичний бюджет**

Плановий бюджет – 721 326,00 грн.

Фактичний бюджет – 720 806,04 грн.

**6. Фото-, відеозвіт результату (у т.ч. посилання на фото на інтернет-ресурсах)**

**Висновок (необхідне підкреслити):**

- Проект реалізовано повністю
- Проект реалізовано частково
- Реалізацію проекту необхідно перенести на наступний рік

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Підпис

\_\_\_\_\_  
Головань С.О.  
ПІБ автора проекту

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Підпис

\_\_\_\_\_  
Журба О.І.  
ПІБ керівника головного розпорядника  
бюджетних коштів