

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
ГРОМАДСЬКОГО (ПАРТИЦИПАТОРНОГО) БЮДЖЕТУ М.СУМИ**

Будівництво майданчику для катання на скейтах по вул.Декабристів біля ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 м.Суми (№48 –Міні-скейтпарк по вул.Роменській).

(номер та назва проекту)

Сахненко Андрій

(автор проекту)

Департамент інфраструктури міста СМР, ТОВ „АРХДИЗАЙН-

(головний розпорядник коштів та виконавець робіт) СТУДІЯ”

1. Загальний опис результатів проекту

Даним проектом було упорядковано міні-скейт-парк для використання молоддю для зайнять екстремальними видами .

2. Опис робіт, які було проведено, їх послідовність

Виготовлена ПКД, укладений договір на виконання робіт, виконані роботи по встановленню опалубки та арматурного каркасу, заливки бетоном підпирних стінок та основи, огороження

Що не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином

3. Фактичний термін реалізації

листопад

4. Плановий та фактичний бюджет

376800/340441,87

Фото-, відеозвіт результату (у т.ч. посилання на фото на інтернет-ресурсах)

Висновок(необхідне підкреслити):

- Проект реалізовано повністю
- Проект реалізовано частково
- Реалізацію проекту необхідно перенести на наступний рік

24.01.2019

Дата

Андрій Сахненко
Підпис

Сахненко А.

ПІБ автора проекту

29.01.19

Дата

В.Д. Славченко
Підпис

В.Д. Славченко *гол.*
ПІБ керівника головного розпорядника бюджетних коштів

управління координації та контролю