



БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ*

(назва)

№ п/п	Найменування товарів (робіт, послуг)	Кількість, од.	Ціна за одиницю, грн.	Вартість, грн.
1	<p>Модульная раздевалка 1.9м*2.8м*2.3м 2.Каркас выполнен из профильной трубы 60х40, 80х40мм стенка 2мм, спецпрофиля толщиной 3мм. Несущие стойки уголок 140х140мм. Каркас оборудован съемными такелажными креплениями. 3. Стены наборные из сэндвич-панелей: - наружная отделка: профильный металлический лист 0.5мм с полимерным покрытием RAL7004; - утеплитель: пенополиуретан 80мм; - внутренняя отделка: в санузле - ламинированная ДСП 10мм (цвет – дуб молочный), в душевых - ПВХ лист 3мм (цвет – белый). 4. Перегородки между санузлами выполнены из ламинированной ДСП 16мм (цвет – дуб молочный). 5. Кровля двухскатная, покрытие выполнено из ПВХ мембраны RAL7004. 6. Обрамление: гладкий металлический лист 0.5мм с полимерным покрытием RAL6002. 7. Потолок: OSB 15мм, гидробарьер, базальтовая вата 100мм, паробарьер, обрешетка деревянной доской 100х25мм, в санузле - ламинированная ДСП 10мм (цвет – белый), в душевых - ПВХ лист 3мм (цвет – белый). 8. Пол: оцинкованный профильный лист ПС-8 0.5мм, гидробарьер, базальтовая вата 100мм, паробарьер, ЦСП 20мм, покрыт линолеумом (полукоммерческий, цвет – серая мраморная крошка), по периметру пластиковый плинтус (с кабель-каналом, цвет – серая крошка). 9. Окна металлопластиковые, однокамерный стеклопакет: окно 800х500мм (поворотно-откидное, москитная сетка) - 1 шт. Все окна</p>	2шт	320000грн	640000

	<p>защищены роллетами (кассета-замок). 10. Дверь входная металлическая 900x2000мм (утепленная, врезной замок, доводчик) – 1 шт. 11. Электропроводка скрытая, выполнена в гофрированном ПВХ рукаве: - кабель на розеточную группу – медный провод с двойной изоляцией ШВВП 3x2.5мм² ; - кабель на освещение – медный провод с двойной изоляцией ШВВП 3x1.5мм² ; - силовая двойная розетка с заземлением – 2 шт.; - силовая вводная розетка – 1 шт.; - одноклавишный выключатель - 1 шт.; - вводной автомат – 50А; автоматы на розеточные группы – 16А; автоматы на освещение – 10А; - распределительный щит. 12. Освещение: люминесцентный накладной светильник 2x36 Вт (влагостойкий) – 2 шт. 13. ввод-вывод, разводка сантехники; - умывальник – 1 шт.; - душевая кабина – 4 шт.; - электрический бойлер 300л. – 1 шт.; - электрическая вытяжка 150мм – 1 шт</p>			
2	Доставка і монтажні роботи			38600
			Всього:	678600